

**Data** 1/6/2023

Užsakovas Guoda Bardauskaitė - Šilta Šiaurė  
Tel. nr. +37065729722  
El. paštas guoda@siltasiaure.lt

**PASIŪLYMAS Nr.:** KUOSA

Grindų plotas 46,9 m<sup>2</sup>

### **IŠORINĖ SIENA**

Vertikali dailylentė 18mm (dažyta 2 k.)  
Horizontali lotelė 28x45mm eglė C24, cc=400mm  
Lotelės 28x45mm eglė C24 (vėdinamas oro tarpas), cc=600mm  
Difuzinė plėvelė (vėjo izoliacija)  
Kalibruota mediena karkasui 45x145mm C24 eglė, cc=600mm  
Šillumos/garso izoliacija 150mm  
Garo izoliacinė plėvelė 200mk.  
Kalibruota mediena karkasui 45x45mm C24 eglė, cc=600mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

### **VIDINĖ SIENA**

Kalibruota mediena karkasui 45x95/145mm C24 eglė, cc=600mm  
Šillumos/garso izoliacija 100/150mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

### **PERDANGA TARP AUKŠTŲ**

OSB3 TG4 22mm  
Tarpinė dėl garso  
Kalibruota mediena karkasui 45x245mm C24 eglė, cc=600mm  
Šillumos/garso izoliacija 150mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

### **STOGAS**

Skarda Classic  
Grebėstai 25x100mm cc=300mm  
Lotelės 28x45mm eglė C24 (vėdinamas oro tarpas), cc=600mm  
Difuzinė plėvelė (vėjo izoliacija)  
Kalibruota mediena karkasui 45x245mm C24 eglė, cc=600mm  
Šillumos/garso izoliacija 250mm  
Garo izoliacinė plėvelė 200mk.  
Kalibruota mediena karkasui 45x45mm C24 eglė, cc=600mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

### **PAPILDOMOS MEDŽIAGOS**

Klijuoto medžio sijos (GL24h)  
Lietaus sistema

### **LANGAI IR DURYS**

PVC, trijų stiklų (A+ klasė)

### **STOGLANGIAI**

Velux 800x1200

1 vnt.

### **PROJEKTAVIMAS**

Gamybos brėžiniai

34,057.00 €  
PVM 21% 7,151.97 €  
**VISO SU PVM 41,208.97 €**



**Į kainą neįskaičiuota:**

- Pamatai ir kiti žemės darbai
- Montavimo darbai statybų vietoje
- Gaminių ir kitų medžiagų transportavimas į statybų vietą
- Elektros ir santechnikos instaliacijos
- Šildymo ir vėdinimo sistemos
- Vidaus durys ir laiptai
- Terasa
- Krosnelė su kaminu