

Data 1/29/2023

Užsakovas Guoda Bardauskaitė - Šilta Šiaurė
Tel. nr. +37065729722
El. paštas guoda@siltasiaure.lt

PASIŪLYMAS Nr.: STRAZDAS

Grindų plotas 29.56 m²

IŠORINĖ SIENA

Vertikali dailylentė 19mm (termomediena)
Horizontali lotelė 28x45mm eglė C24, cc=400mm
Lotelės 28x45mm eglė C24 (vėdinamas oro tarpas), cc=600mm
Difuzinė plėvelė (juoda) (vėjo izoliacija)
Kalibruota mediena karkasui 45x195mm C24 eglė, cc=600mm
Šilumos/garso izoliacija 200mm
Garo izoliacinė plėvelė 200mk.
Kalibruota mediena karkasui 45x45mm C24 eglė, cc=600mm
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

VIDINĖ SIENA

Kalibruota mediena karkasui 45x95/145mm C24 eglė, cc=600mm
Šilumos/garso izoliacija 100/150mm
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

PERDANGA TARP AUKŠTŲ

OSB3 TG4 22mm
Tarpinė dėl garso
Kalibruota mediena karkasui 45x195mm C24 eglė, cc=600mm
Šilumos/garso izoliacija 150mm
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

STOGAS

Dailylentė 19mm (termomediena)
Grebėstai 25x100mm cc=600mm
Lotelės 28x45mm eglė C24 (vėdinamas oro tarpas), cc=600mm
Difuzinė plėvelė (juoda) (vėjo izoliacija)
Kalibruota mediena karkasui 45x245mm C24 eglė, cc=600mm
Šilumos/garso izoliacija 250mm
Garo izoliacinė plėvelė 200mk.
Kalibruota mediena karkasui 45x45mm C24 eglė, cc=600mm
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

PAPILDOMOS MEDŽIAGOS

Klijuoto medžio sijos (GL24h)

LANGAI IR DURYS

PVC, trijų stiklų (A+ klasė)

PROJEKTAVIMAS

Gamybos brėžiniai

27,880.00 €
PVM 21% 5,854.80 €
VISO SU PVM 33,734.80 €

MIKRONAMELIO "STRAZDAS"
VIZUALIZACIJOS



Į kainą neįskaičiuota:

- Pamatai ir kiti žemės darbai
- Montavimo darbai statybų vietoje
- Gaminių ir kitų medžiagų transportavimas į statybų vietą
- Elektros ir san technikos instaliacijos
- Šildymo ir vėdinimo sistemos
- Vidaus durys
- Terasa
- Krosnelė su kaminu